

Haushaltsberichterstattung - Investitionen - Sitzungslauf 9/2019 ( Stand 09.09.2019 ):

Maßnahmen	fortgeschrieb.	urspr. Plan-			Bemerkungen	Realisierungs-
	Realis.-plansumme	zahlen aus				
	Gesamtein- /	SVV-Info-	Differenz			
	auszahlungen	Liste v.6.9.18	( C - D )			
<b>STUB</b>						
1 Umbau Förderschule ( AUFW016 )						
Auszahlungen f. Inv.	1556	1380			Fertigstellung in 2019; Umgang der Kita nach Ertei- lung der Betriebsgenehmi- gung durch das LJA Ende 2019 / Anfang 2020; Erwerb in 2017: ca. 280,5 T€, davon Eigenanteil der Stadt: ca. 58,5 T€	
Inv.-zuwendungen	799	651				
Beiträge u.ä. Entgelte	0					
Saldo	757	729	28			
2 Cottbuser Str. ( AUFW007 )						
Auszahlungen f. Inv.	1312,7	1263			abgeschlossen; Schluss- rechnung liegt vor; Beitreibung der Anliegerbei- träge ist klärungsbedürftig, aber möglich; Schlussbericht zur Förderung steht noch aus	
Inv.-zuwendungen	840,5	674				
Beiträge u.ä. Entgelte	114	280				
Saldo	358,2	309	49,2			
3 Platz der Solidarität ( AUFW092 )						
Auszahlungen f. Inv.	723,6	810			abgeschlossen; Schluss- rechnung liegt noch nicht vor; Schlussbericht zur Förderung steht noch aus	
Inv.-zuwendungen	560,3	570				
Beiträge u.ä. Entgelte	0					
Saldo	163,3	240	-76,7			
4 R.- Wagner- Str. ( AUFW091 )						
Auszahlungen f. Inv.	1040,8	1041			Realisierung läuft; Fertigstellung in 2019; förderrechtlicher Abschluss in 2020	
Inv.-zuwendungen	720,5	735				
Beiträge u.ä. Entgelte	0					
Saldo	320,3	306	14,3			
5 Allg. Ordnungsmaßn. ( AUFW018 )						
Auszahlungen f. Inv.	38,4	30			laufende, jährlich wiederkehrende Kosten	
Inv.-zuwendungen	26,9	19				
Beiträge u.ä. Entgelte	0					
Saldo	11,5	11	0,5			
<b>Zwischensumme 1</b>						
Auszahlungen f. Inv.	4671,5	4524				
Inv.-zuwendungen	2947,2	2649				
Beiträge u.ä. Entgelte	114	280				
Saldo	1610,3	1595	15,3			
6 Neubau Rathaus ( AUFW019 )						
Auszahlungen f. Inv.	10879	6334			Kostenschätzung auf Basis der Kosten lt. Architekt.- wettb. mit 10%-iger Kosten- steigerungsannahme wäh- rend der geplanten Realisierung in 2021 / 2022 und incl. Möblierung	
Inv.-zuwendungen	6299	3133				
Beiträge u.ä. Entgelte	0	0				
Saldo	4580	3201	1379		Darstellung des Eigenanteils nur durch Kreditaufnahme realistisch ( Voraus- setzung: ausgeglichener Erg.-HH )	
<b>Zwischensumme 2</b>						
Auszahlungen f. Inv.	15550,5	10858				
Inv.-zuwendungen	9246,2	5782				
Beiträge u.ä. Entgelte	114	280				
Saldo	6190,3	4796	1394,3			
7 Grunderw. Vogelh.-weg ( AUFW015 )						
Auszahlungen f. Inv.	100	100			zur Zeit vorerst zurück- gestellt	
Inv.-zuwendungen	66	66				
Beiträge u.ä. Entgelte						
Saldo	34	34	0			
8 VH DomiZiel / Fe.+Fass. ( DOMIZIEL02 )						
Auszahlungen f. Inv.	210	210			zur Zeit vorerst zurück- gestellt	
Inv.-zuwendungen	140	140				

im Bau bzw. in der Realisierung;  
noch keine Endabnahme;  
noch keine Schlussrechnung

fertiggestellt; Endabnahme  
ist erfolgt; Schlussrech-  
nung liegt vor; endgültiger  
Abschluss nach Einnahme  
der Anliegerbeiträge bzw. Zuschüsse

fertiggestellt; Schlussrech-  
nung liegt vor; Maßnahme  
ist damit komplett abge-  
schlossen

laufende, jährlich  
wiederkehrende Kosten

Vorplanung abgeschlossen  
( Leistungsphase 2 )

Realisierung geplant; Maß-  
nahme vorerst zurückgestellt

	Beiträge u.ä. Entgelte					
	Saldo	70	70	0		
	<b>Gesamtsumme STUB</b>					
	Auszahlungen f. Inv.	15860,5	11168			
	Inv.-zuwendungen	9452,2	5988			
	Beiträge u.ä. Entgelte	114	280			
	Saldo	6294,3	4900	1394,3		
<b>STEP</b>						
9	VH Domiz. / Zuweg. + Bel.					
	SOSTMGH					
	Auszahlungen f. Inv.	133	133		zur Zeit vorerst zurückgestellt	
	Inv.-zuwendungen	92	92			
	Beiträge u.ä. Entgelte					
	Saldo	41	41	0		
10	Modernis. Kita Bummi					
	SOSTKITABU					
	Auszahlungen f. Inv.	460	460		Planungsausschreibung durch ews in Vorbereitung; Machbarkeitsstudie läuft	
	Inv.-zuwendungen	233	233			
	Beiträge u.ä. Entgelte					
	Saldo	227	227	0		
11	Quartiersplatz Neustadt II					
	SOSTNEUII					
	Auszahlungen f. Inv.	320	320		Vorgespräche wurden geführt; endgültige Verortung noch offen	
	Inv.-zuwendungen	220	220			
	Beiträge u.ä. Entgelte					
	Saldo	100	100	0		
	<b>Zwischensumme</b>					
	Auszahlungen f. Inv.	913	913			
	Inv.-zuwendungen	545	545			
	Beiträge u.ä. Entgelte					
	Saldo	368	368	0		
12	Modernis. Europaschule					
	STEP02					
	Auszahlungen f. Inv.	349	349		noch keine detaillierte Maßnahmeuntersetzung; ggf. Verknüpfung mit den Maßnahmen aus dem Digitalpakt	
	Inv.-zuwendungen	238	238			
	Beiträge u.ä. Entgelte					
	Saldo	111	111	0		
13	Dacherneuerung Arche					
	SOSTARCHE					
	Auszahlungen f. Inv.	70	70		zur Zeit vorerst zurückgestellt	
	Inv.-zuwendungen	49	49			
	Beiträge u.ä. Entgelte					
	Saldo	21	21	0		
	<b>Gesamtsumme STEP</b>					
	Auszahlungen f. Inv.	1332	1332			
	Inv.-zuwendungen	832	832			
	Beiträge u.ä. Entgelte					
	Saldo	500	500	0		
<b>ILE/LEADER</b>						
14	Tour. Aufwertg. Grw. Lauch					
	AUFW014					
	Auszahlungen f. Inv.	143,1	157		Maßnahme ist abgeschlossen	
	Inv.-zuwendungen	105,8	107			
	Beiträge u.ä. Entgelte					
	Saldo	37,3	50	-12,7		
15	OTZ Grünwalde / 2.BA ( TOURIST02 )					
	Auszahlungen f. Inv.	280	548		Förderantrag wurde gestellt, Realisierung für 2020 vorgesehen	
	Inv.-zuwendungen	210	411			
	Beiträge u.ä. Entgelte					

Vorplanung bzw. Realisierungsabstimmung läuft

	Saldo	70	137	-67		
16	OTZ Kleinleipisch ( VHO2 + VH002 )					
	Auszahlungen f. Inv.	1290,3	1042		Maßnahmerealisierung läuft, Antrag zur Fördermittel- erhöhung läuft ebenfalls	
	Inv.-zuwendungen	926	773			
	Beiträge u.ä. Entgelte					
	Saldo	364,3	269	95,3		
17	OTZ Kostebräu (MZHKO03+MZHKO03 )					
	Auszahlungen f. Inv.	806,9	824		Maßnahme ist abgeschlossen; baufachliche Prüfung vom För- dergeber steht aus	
	Inv.-zuwendungen	450,4	450			
	Beiträge u.ä. Entgelte					
	Saldo	356,5	374	-17,5		
18	Kunstrasenplatz ( SPORT02 )					
	Auszahlungen f. Inv.	1067	942		Realisierung der Maßn. ist weitestgehend abgeschlossen; förderrechtlicher Abschluss erst 2020	
	Inv.-zuwendungen	719	693			
	Beiträge u.ä. Entgelte					
	Saldo	348	249	99		
19	Kita Bambi / Rettungstreppe					
	Auszahlungen f. Inv.	60,3	0		Förderantrag wurde gestellt; Pla- nungsunterlagen liegen vor	
	Inv.-zuwendungen	34,9				
	Beiträge u.ä. Entgelte					
	Saldo	25,4	0	25,4		
20	Mehrzw.-geb. am KuRaPla ( SPORT021 )					
	Auszahlungen f. Inv.	1798	1600		Bauantragsunterlagen sind vorbereitet; problematisch ist die zusätzliche Bereitstellung von z.Zt. knapp 150 T€; dringender Gesprächsbedarf mit dem Verein und der Arbeitsgruppe Kegler zur perspektivischen Ausrichtung	
	Inv.-zuwendungen	1226	1150			
	Beiträge u.ä. Entgelte	25	50			
	Saldo	547	400	147		
	<b>Gesamtsumme ILE-/LEADER- Förderg.</b>					
	Auszahlungen f. Inv.	5445,6	5113			
	Inv.-zuwendungen	3672,1	3584			
	Beiträge u.ä. Entgelte	25	50			
	Saldo	1748,5	1479	269,5		
§4- Maßn.						
21	Radweg Ortrander Str. ( RADW02 )					
	Auszahlungen f. Inv.	106	80		Maßnahme ist in der Endphase der Realisierung; Fertigstellung für Ende Oktober 2019 zugesagt	
	Inv.-zuwendungen					
	Beiträge u.ä. Entgelte					
	Saldo	106	80	26		
22	Umfeldgest. Kuthteich ( BERGBS03 )					
	Auszahlungen f. Inv.	179	179		Abstimmung der Endfassung der Gestaltung ist in vollem Gange; Realisierungsabschluss in 2020 vorgesehen	
	Inv.-zuwendungen					
	Beiträge u.ä. Entgelte					
	Saldo	179	179	0		
23	Verb.-weg Biotürme/Kuthteich ( BERGBS01 )					
	Auszahlungen f. Inv.	50	50		Realisierungsplanung läuft bei der LMBV; Umsetzung für 2020 vorgesehen	
	Inv.-zuwendungen					
	Beiträge u.ä. Entgelte					
	Saldo	50	50	0		
24	Umfeldgest. Biotürme ( BERGBS02 )					
	Auszahlungen f. Inv.	20	0		Wiederaufnahme für 1.BA des INKULA- Projektes " BIODROM " wäre zu prüfen ( Gesamtumfang ca. 500 T€; Gesamtprojekt mit Reliktopark / Traditionsverein wäre zwingend notwendig, um förderseitige Akzeptanz des Landes zu erreichen )	
	Inv.-zuwendungen					
	Beiträge u.ä. Entgelte					
	Saldo	20	0	20		
25	Radweg Kost./ Bergh. See					

	( BERGBS04 ) Auszahlungen f. Inv. Inv.-zuwendungen Beiträge u.ä. Entgelte Saldo	11   11	11   11	0	Realisierung in Abstimmung mit LMBV und dem Amt Kleine Elster / Massen	
	<b>Gesamtsumme §4- Maßnahmen</b>					
	Auszahlungen f. Inv. Inv.-zuwendungen Beiträge u.ä. Entgelte Saldo	366   366	320   320	46		
So.B/L-Fö.						
26	Modernisierung Radwege ( RADW 03 ) Auszahlungen f. Inv. Inv.-zuwendungen Beiträge u.ä. Entgelte Saldo	174   174	82   82	92	nur Zuschuss zur geförderten Landkreismaßnahme; Realisierung für 2020 vorgesehen; erhöhter Eigenmittelbedarf wurde erst in 2019 mitgeteilt	
27	Gehweg Lauchh. Str. in Grünew. ( STRBAU 017 ) Auszahlungen f. Inv. Inv.-zuwendungen Beiträge u.ä. Entgelte Saldo	450 233 102 115	410 177 146 87	28	Teil der geförderten Landkreismaßnahme; 23 T€ Fö.-mi. sind noch zu beantragen; Maßnahme an sich ist abgeschlossen; zu klären ist die Kompensation der wegfallenden Anliegerbeiträge; Schlussrechnung ist noch offen	
28	Tour.- / Besucherzentr. Kunstguss ( ZUDRITTE 01 ) Auszahlungen f. Inv. Inv.-zuwendungen Beiträge u.ä. Entgelte Saldo	349 184 10 155	322 184 10 128	27	Realisierung läuft; Abschluss der Maßnahme ist noch in 2019 vorgesehen; Restzahlung in 2020, ebenso förderrechtlicher Abschluss	
29	Brücke Ortrander Str. ( BRÜCKDL 01 ) Auszahlungen f. Inv. Inv.-zuwendungen Beiträge u.ä. Entgelte Saldo	457,9 266  191,9	440 255  185	6,9	Maßn. ist abgeschlossen/ergänzende Fö.-mi.-beantr. läuft noch ( 11 T€ )	
30	Kita's / Fö. d. La. / Kuno's Horthaus ( HORTKW01 + 02 ) Auszahlungen f. Inv. Inv.-zuwendungen Beiträge u.ä. Entgelte Saldo	512,7 117,4  395,3	465 117  348	47,3	Maßn. ist abgeschlossen; Einnahme des Fördergeldes steht noch aus	
31	Schulen / Bundesfö./ Modernis. OS ( OS 006 ) Auszahlungen f. Inv. Inv.-zuwendungen Beiträge u.ä. Entgelte Saldo	1246,8 1079,2  167,6	( für OS + ES ) 1398 965 433	-265,4	Förderung über KInvFG; Beantragung erfolgt in Kürze nach endgültiger Klärung der Rahmenbedingungen der Gesamtförderstruktur zur Digitalisierung der Schulen in Brandenburg	
32	Schulen / Bundesfö./ Modernis. ES ( GSMIT 003 ) Auszahlungen f. Inv. Inv.-zuwendungen Beiträge u.ä. Entgelte Saldo	820,3 140,3  680	0   0	680	Förderung über DigiPakt; konkrete Beantragung ist in Vorbereitung; Rahmenbedingungen des Landes noch nicht ganz klar; problematisch ist der hohe Mehrbedarf an kommunalen Eigenmitteln, um alle notwendigen Maßnahmen zu realisieren; Mehrbedarf bei Ausfinanzierung beider Schulen: ca. 415 T€	
33	Zuschuss an Dritte für KIP-Förderg./1 ( ZUDRKIP 1 ) hier: Tribüne Waldstadion Auszahlungen f. Inv. Inv.-zuwendungen Beiträge u.ä. Entgelte Saldo	52,5   52,5	55   55	-2,5	Zuschuss an Verein als Fö.-mittelempfänger; Realisierung läuft; Abschluss bis Ende Oktober 2019 vorgesehen	
34	Zuschuss an Dritte für KIP-Förderg./2 ( ZUDRKIP 2 ) hier: Kegelbahn L.-Ost Auszahlungen f. Inv. Inv.-zuwendungen	222 166	0		Zuschuss an Verein als Fö.-mittelempfänger; Realisierung läuft; Abschluss ist bis Ende des Jahres vorgesehen; ggf. KIP- Nachfolgeantrag zur Sa-	

	Beiträge u.ä. Entgelte	25			nitärsanierung im Abgleich mit der zweiten notwendigen Bahn prüfen	
	Saldo	31	0	31		
35	So. FW-Fahrzeuge ( Landesfördg. ) ( KFZFW 003 )					
	Auszahlungen f. Inv.	360	360		Beschaffung ist beim Kreis bzw. Land beantragt	
	Inv.-zuwendungen	216	216			
	Beiträge u.ä. Entgelte					
	Saldo	144	144	0		
36	Naundorfer Str. / Ausbau ( STRBAU 001 )					
	Auszahlungen f. Inv.	2454	2454		Qualifizierter Förderantrag ist beim Land gestellt; Bescheidung in 2020 mit anschließender Planung / Realisierung in 2021/2022 scheint möglich, wenn der hohe Eigenmittelbedarf und die Kompensation der wegfallenden Anliegerbeiträge geklärt sind	
	Inv.-zuwendungen	1527	1527			
	Beiträge u.ä. Entgelte	180	180			
	Saldo	747	747	0		
	<b>Gesamtsumme Sonst. B-/L-Förderung</b>					
	Auszahlungen f. Inv.	7099,2	5986			
	Inv.-zuwendungen	3928,9	3441			
	Beiträge u.ä. Entgelte	317	336			
	Saldo	2853,3	2209	644,3		
<b>Eig. Maßn.</b>						
37	Gehw. / Straßenbel. Kleinleip. ( STRBAU 16 )					
	Auszahlungen f. Inv.	633,9	585		Realisierung ist abgeschlossen; ob Anliegerbeiträge noch eingenommen werden können, ist noch zu klären	
	Inv.-zuwendungen					
	Beiträge u.ä. Entgelte	274,6	266			
	Saldo	359,3	319	40,3		
38	Anl.-str. Am Nordring ( STRBAU 18 )					
	Auszahlungen f. Inv.	65,6	85		Realisierung ist abgeschlossen; die Einnahme der Anliegerbeiträge steht noch aus	
	Inv.-zuwendungen					
	Beiträge u.ä. Entgelte	28	28			
	Saldo	37,6	57	-19,4		
39	Anlieg.-str. Kleinl. ( 5 ) ( STRBAU 7+8+11+12+13 )					
	Auszahlungen f. Inv.	308,9	388		Realisierung ist abgeschlossen; die Einnahme der Anliegerbeiträge steht noch aus	
	Inv.-zuwendungen					
	Beiträge u.ä. Entgelte	104,9	184			
	Saldo	204	204	0		
40	R.-Lux.-Str. / Kosteb. ( STRBAU 14 )					
	Auszahlungen f. Inv.	118,1	118		Realisierung ist abgeschlossen; die Einnahme der Anliegerbeiträge steht noch aus	
	Inv.-zuwendungen					
	Beiträge u.ä. Entgelte	23,8	24			
	Saldo	94,3	94	0,3		
	Zwischensumme Ausbau v. Anl.-str.	1126,5	1176			
		431,3	502			
		695,2	674	21,2		
41	FW / Techn. Hilfsmittel u. so. Fhzg.					
	Auszahlungen f. Inv.	60,4	42		bisher geplante Beschaffungen sind realisiert; perspektivisch zzgl. Kommunikationsmittel ( 18,4 T€ )	
	Inv.-zuwendungen					
	Beiträge u.ä. Entgelte					
	Saldo	60,4	42	18,4		
42	Bauhof / Anbautechn. -WD + Grünpfl. ( KFZBH 002 )					
	Auszahlungen f. Inv.	109	109		Beschaffungen sind realisiert	
	Inv.-zuwendungen					
	Beiträge u.ä. Entgelte					
	Saldo	109	109	0		
43	Sonst. Inv. in der OS und den 3 GS					
	Auszahlungen f. Inv.	50	50		Maßnahmen sind in 2018 / 2019 realisiert worden	
	Inv.-zuwendungen					

	Beiträge u.ä. Entgelte					
	Saldo	50	50	0		
44	Sonst. Invest. in den 9 Kitas					
	Auszahlungen f. Inv.	24	24		Maßnahmen sind in 2018 / 2019 realisiert worden	
	Inv.-zuwendungen					
	Beiträge u.ä. Entgelte					
	Saldo	24	24	0		
45	Ausstattung Bürgerbüro im Zentrum ( BÜRGERB )					
	Auszahlungen f. Inv.	84,7	40		Maßnahme ist in 2019 realisiert worden; Eröffnung erfolgte am 06.05.2019; Bereitstellung weiterer investiver Mittel wurde von der SVV beschlossen	
	Inv.-zuwendungen					
	Beiträge u.ä. Entgelte					
	Saldo	84,7	40	44,7		
46	Anliegerstraßen / hier: Fr.-Engels-Str.					
	Auszahlungen f. Inv.	0	150		Maßnahme vorerst zurückgestellt, da durch geänderte Landesgesetzgebung, aber noch fehlende Durchführungsverordnungen die perspektivischen Grundlagen noch nicht klar sind	
	Inv.-zuwendungen					
	Beiträge u.ä. Entgelte		60			
	Saldo	0	90	-90		
47	Planung von Bauprojekten ( PLAN )					
	Auszahlungen f. Inv.	57	57		Maßnahme vorerst zurückgestellt; war als Ergänzungsposten für 2020 geplant	
	Inv.-zuwendungen					
	Beiträge u.ä. Entgelte					
	Saldo	57	57	0		
48	Vereinsförderung ( ZUSPORT )					
	Auszahlungen f. Inv.	57	57		in 2018 waren 17 T€ geplant; in den Folgejahren sind es jährlich 10 T€; die Festlegung der Zuschussempfänger erfolgt gemäß Vereinsförderrichtlinie per Einzelbeschluss der SVV	
	Inv.-zuwendungen					
	Beiträge u.ä. Entgelte	7	7			
	Saldo	50	50	0		
49	BGA / GWG für 4 Schulen					
	Auszahlungen f. Inv.	146	146		Grundansatz BGA / GWG für Schulen: OS: 7T€/a ; 3x GS: je 5T€/a ( zzgl. kleinerer sonstiger Beschaffungen )	
	Inv.-zuwendungen					
	Beiträge u.ä. Entgelte					
	Saldo	146	146	0		
50	BGA / GWG für 10 Kitas					
	Auszahlungen f. Inv.	200	200		Grundansatz BGA / GWG für Kitas: jährlich 4 T€ je Kita	
	Inv.-zuwendungen					
	Beiträge u.ä. Entgelte					
	Saldo	200	200	0		
51	BGA / GWG für Rath. incl. TUIV+Lieg.					
	Auszahlungen f. Inv.	255	200		für Rathaus / TUIV und Liegenschaften zusammen jährlich 50 T€	
	Inv.-zuwendungen					
	Beiträge u.ä. Entgelte					
	Saldo	255	200	55		
52	BGA / GWG für Bauhof					
	Auszahlungen f. Inv.	110	110		jährlich wiederkehrende Ergänzungs- bzw. Ersatzbeschaffungen ( durchschnittl. ca. 22 T€/a )	
	Inv.-zuwendungen					
	Beiträge u.ä. Entgelte					
	Saldo	110	110	0		
53	BGA / GWG für Feuerwehr					
	Auszahlungen f. Inv.	122	122		jährlich wiederkehrende Ergänzungs- bzw. Ersatzbeschaffungen ( durchschnittl. ca. 24 T€/a )	
	Inv.-zuwendungen					
	Beiträge u.ä. Entgelte					
	Saldo	122	122	0		
54	BGA / GWG für Freizeitobjekte					

Auszahlungen f. Inv.	16	16		jährlich wiederkehrende Ergänzungs- bzw. Ersatzbeschaffungen ( durchschnittl. ca. 3 T€/a )	
Inv.-zuwendungen					
Beiträge u.ä. Entgelte					
Saldo	16	16	0		
<b>Gesamtsumme Eigenfin. Maßnahmen</b>					
Auszahlungen f. Inv.	2417,6	2499			
Inv.-zuwendungen					
Beiträge u.ä. Entgelte	438,3	569			
Saldo	1979,3	1930	49,3		
<b>Gesamtsumme aller 6 Invest.-bereiche</b>					
Auszahlungen f. Inv.	32520,9	26418	6102,9		Außerdem wurden 8 weitere geplante Maßnahmen, die hier nicht noch einmal zusätzlich erfasst sind, realisiert. Der Gesamtkostenumfang beträgt ca. 2605 T€, bei 378 T€ Förderung, 220 T€ Zuschüssen Dritter und einem Eigenanteil der Stadt von ca. 2007 T€. ( Krankenhausweg / Drehleiter / Modernis. HFB / Dorfern. Kostebrau / FW- Gebäude Kostebrau / Oberdorfstr. Kostebrau / Marktstandshütten / Straßenbeleuchtung ). Hinzu kommt der 2.BA Orgel / Schlosskirche: 77,1 T€ ( EA: ca.1,5 T€ )
Inv.-zuwendungen	17885,2	13845	4040,2		
Beiträge u.ä. Entgelte	894,3	1235	-340,7		
Saldo	13741,4	11338	2403,4		
			1024,4	( ohne EA- Erhöhung für RH-Neubau, da Kredit geplant )	
	790			( Anpassungssubstanz durch Verschiebung oder Streichung )	
	1427			( zusätzl. Anpassungssubst. durch Landeszusch. o. Verschiebg. )	

Gesamtsumme Saldo / EA Stadt ( nach Teilbereichen )				
Städtebauförderung				
STUB	6294,3	4900	1394,3	Diff.o.Kredit f. RH-Neubau: 15,3 T€
STEP	500	500	0	
	6794,3	5400	1394,3	
Andere Fördertöpfe				
ILE-/LEADER- Förderung	1748,5	1479	269,5	
§4- Maßnahmen	366	320	46	
Sonst. B-/ L-Förderung	2853,3	2209	644,3	
	4967,8	4008	959,8	
Eigenfin. Maßnahmen	1979,3	1930	49,3	
Gesamtsumme	13741,4	11338	2403,4	Mehrbedarf mit RH-Neubau
			1024,4	Mehrbedarf ohne RH-Neubau

Anliegerbeiträge				
müssten noch eingenommen werden	270,7	516	-245,3	
müssten durch La.-Zuschuss kompensiert werden	556,6	592	-35,4	Landeszuschuss bei ca. 138 km kommunalen Straßenkilometern: ca. 196 T€/Jahr ( in 5 J.: ca. 980 T€ )
Gesamtsumme	827,3	1108	-280,7	

<b>Lösungsansätze zur Bereitstellung der zusätzlich notwendigen Eigenmittel:</b>
1) Verwendung der ab 2020 wieder erhöhten investiven Schlüsselzuweisungen des Landes
2) Verschiebung bzw. Streichung / Teilstreichung einzelner Maßnahmen
3) Verwendung von Landes- bzw. Kompensationsmitteln, um insb. Straßenbaumaßnahmen zu realisieren
4) Erhöhung des angedachten Kredites für die Eigenmitteldarstellung des Rathaus- Neubaus um eine vertretbare Summe, um weitere Maßnahmen zu realisieren ( Voraussetzung: Herstellung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt im Finanzplanzeitraum )